

BAN GIÁM SÁT ĐTCD
XÃ SƠN CẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn cẩm, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm

Công trình: đường giao thông nông thôn năm 2022

Hạng mục công việc thi công năm 2023

Địa điểm thi công: đoạn đường từ cổng trường THPT Khánh Hoà đến nhà bà Đồng Thị Minh

Đơn vị thi công: Công ty CPXD &TM Khương Nam

Đơn vị giám sát: ban giám sát ĐTCD xã Sơn Cẩm

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại tuyến đường đang thi tại xóm Cao Sơn 1

Đại diện cơ quan giám sát:

Bà: Nguyễn Thị Nụ - Chức vụ: PCT UBMTTQ, trưởng ban GSĐTCD xã Sơn Cẩm

Đại diện đơn vị thi công:

Bà: Trần Thị Liên - Chức vụ Giám đốc công ty

Đại diện xóm Cao Sơn 1:

Ông: Tô Ngọc Kiên - Chức vụ: Trưởng xóm

Cùng nhau ký Biên bản giám sát công trình, với nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện công trình

1. Đơn vị thực hiện các hạng mục công trình đường bê tông nông thôn

2. Thời gian thực hiện: Từ 13 tháng 04 năm 2023

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công

- Lực lượng kỹ thuật: gồm 8 người

- Thiết bị thi công: 1 máy múc, 2 oto, 1 máy đánh bóng, 1 máy cắt bê tông và các dụng cụ kỹ thuật khác

- Khối lượng thực hiện: tính đến ngày 15 tháng 04 năm 2023 là 75,6m³


4. Các vấn đề phát sinh trong thi công: không

5. Biện pháp xử lý sai phạm (nếu có): không

6. Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị thi công: đảm bảo chất lượng

III. Kết luận: đơn vị thi công thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng, đủ kích thước, chiều rộng 3m, chiều cao 18cm.


ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT


Nguyễn Thị Huệ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG


Trần Thị Liên

ĐẠI DIỆN XÓM CAO SƠN 1


Tô Ngọc Kiên